



# जल जीवन मिशन

जिला जल एवं स्वच्छता समिति  
(DWSSM)

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

दिनांक- 15 / 01 / 2026

## Jal Jeevan Samvad



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

Building Partnership  
Changing Lives

Jan Bhagidari se  
Peyjal Prabandhan




## जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़

- जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में कुल विकासखण्ड की संख्या 3 हैं, कुल ग्रामों की संख्या 706 एवं स्वीकृत योजनाओं की संख्या 721 हैं।
  - वर्तमान में 414 ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 303 ग्राम को हर घर जल प्रमाणीकरण करके ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है।
  - इसी प्रकार जिले के 255 ग्रामों में 3 समूह जल प्रदाय योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत महानदी से जल आपूर्ति की जायेगी। MVS के तहत 540 कि.मी. पाईप लाईन का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें अबतक 390 कि.मी. पाईप लाईन बिछाया जा चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है। माह अप्रैल 2026 में 2 MVS को पूर्ण कर 171 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दिया जायेगा।
  - शेष 1 MVS को जून 2026 तक 84 ग्राम में जलापूर्ति प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
- जल जीवन मिशन योजना के तहत इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है—
- ❖ समूह जल प्रदाय योजना के तहत 255 ग्राम में जल आपूर्ति किया जायेगा।
  - ❖ एकल ग्राम एवं रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत संचालित— 451 ग्राम हैं। जिसमें क्लोरिनेटर प्रावधानित हैं, जिसमें पर्याप्त जल के साथ-साथ शुद्धता का ध्यान रखा गया है।

## जल जीवन मिशन जिला— सारंगढ़—बिलाईगढ़

क	जिला का नाम	विकासखण्ड	कुल ग्रामों की संख्या	कुल योजनाओं की संख्या	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन की संख्या	प्रदाय किये गये घरेलू नल कनेक्शन की संख्या	जल प्रदाय प्रारंभ घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारंगढ़—बिलाईगढ़	सारंगढ़	265	277	59038	51844	30320
2		बरमकेला	223	224	44899	38646	30942
3		बिलाईगढ़	218	220	57790	48328	32390
योग—			706	721	161727	138818	93652
						85.83%	67.46%

## घरेलू कनेक्शन की उपलब्धि



■ प्रदाय किये गए FHTC ■ शेष

जिले में प्रदाय किये गये घरेलू नल कनेक्शन की पूर्णता प्रतिशत में 85.83% हैं।

■ 1  
■ 2



## समूह जल प्रदाय योजनाएँ

स.क्र.	जिला	समूह जल प्रदाय योजनाओं की संख्या	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या	योजना की भौतिक प्रगति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारंगढ़— बिलाईगढ़	3	बरगांव— कंचनपुर	102	26169	62 % प्रगति	कार्य पूर्णता माह अप्रैल 2026
2			भदरा—रीवापार	84	27570	60 % प्रगति	.कार्य पूर्णता माह जून 2026
3			घौठला छोटे—हरदी	69	18637	70 % प्रगति	कार्य पूर्णता माह अप्रैल 2026
योग :-				255	72376		



## IEC गतिविधियाँ एवं सामुदायिक सहभागिता



### ❖ जल कर वसूली

- प्रत्येक ग्राम सभा में जल कर वसूली एवं जल जीवन मिशन पर विचार करने हेतु अनिवार्य एजेण्डा इस जिले में निर्धारित किया गया है। इसका परिणाम अच्छा आने लगा है और वर्तमान में ग्राम में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कर वसूली किया जा रहा है। आने वाले माह मार्च 2026 में शत प्रतिशत कर वसूली प्रारंभ कर दिया जायेगा।
- ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पंजी संधारण, शिकायत पंजी, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण पंजी



### ❖ जल परीक्षण हेतु जल बहिनी टीम का गठन

ग्राम में जल बहिनी द्वारा जल परीक्षण फिल्ड टेस्ट किट के माध्यम से करती है, यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है।



### ❖ सामुदायिक भागीदारी

सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें एवं सोशल मीडिया जल जन जागरुकता, जल संवर्धन एवं अन्य प्रकार के अभियान समय-समय पर चलाये जाते हैं।



## ❖ रात्रि चौपाल का आयोजन – ग्राम डोंगरीपाली एवं परसापाली

हर घर जल प्रमाणिकरण ग्रामों को 10-10 ग्राम का क्लस्टर बनाकर रात्रिकालिन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ जिला कलेक्टर एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा ग्रामीणों के मध्य उपस्थित होकर जल जीवन मिशन योजना के संबंध में तथा जल संवर्धन विषयों पर परिचर्चा की जा रही है। जिसका परिणाम योजना के संचालन, समस्या आदि के बारे में पूछताछ किया जाता है एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझाव, शिकायत एवं मांग का ग्राम स्तर में समाधान किया जाता है।





# जल गुणवत्ता परीक्षण पहल

1

## FTK टेस्टिंग कवरेज

सभी पेयजल स्रोतों और वितरण बिंदुओं पर फिल्ड टेस्ट किट द्वारा जल बहिनीयों द्वारा जल परीक्षण किया जाता है।

2

## सामुदायिक प्रशिक्षण

प्रत्येक गांवों में पांच सक्रिय महिलाओं को जल प्रशिक्षण गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया गया।

3

## डिजिटल रिपोर्टिंग

सरकारी डाटा तक वास्तविक समय में पहुँच के लिए WQMIS फील्ड यूजर ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टियां



OPPO F25 Pro 5G

● 25mm f/1.7 1/50s ISO400



OPPO F25 Pro 5G

● 25mm f/1.7 1/50s ISO400



## भूमिगत जल संरक्षण के संवर्धन के लिये जिले में प्रारंभ किया गया— जल संगवारी अभियान

- ❖ विकासखण्ड बरमकेला के ग्राम सण्डा से जल संगवारी अभियान की शुरुआत की गई।
- ❖ जल संगवारी अभियान के अंतर्गत मुख्यतः हर घर नल जल के अंतर्गत प्रदाय नल ककनेक्शन के पास शोकता गढ्ढा जनभागीदारी से बनाया जा रहा है।
- ❖ जिले में कुल 30 हजार घरों में शोकता गढ्ढा बनाया जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ बरमकेला में अब तक 2000 से ऊपर, बिलाईगढ़ में 2500, सारंगढ़ में 1500 कुल 6000 जनभागीदारी से शोकता गढ्ढा बनाया जा चुका है।



# राज्य- स्तरीय प्रदर्शन तुलना

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले	गांवों की संख्या	रिपोर्टेड हर घर जल	प्रमाणित हर घर जल
धमतरी	623	596	448
सारंगढ़—बिलाईगढ़	706	341	303
रायपुर	477	403	247



कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़  
जल संवाद  
विडियो- सफलता की कहानी

